

Verbale n 26

Il giorno 5 del mese di settembre dell' anno 2016 alle ore 10:30 nei locali dell' "Istituto Matteotti - Cirillo", in via Baracca in Grumo Nevano (NA), convocato con invito scritto o recapitato a mezzo di posta elettronica del 30/08 /2016 assunto al protocollo N. 4662 /A5, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Richiesta dell'ente locale per realizzazione di un micro-nido presso la sede di via Quintavalle
2. Varie

Sono presenti la DS, prof.ssa Giuseppina Nugnes, il DSGA, dott.ssa Maria Migliaccio.

Per la componente docente sono presenti: la prof.ssa D' Ambra, la prof.ssa Annese, la prof.ssa Mastrominico, la prof.ssa C. Marrazzo, la prof.ssa D'Auria e la prof.ssa Ciani.

Per la componente genitori è presente solo la sig.ra De Rosa

Per la componente ATA è presente il sig. Sossio Mormile e il sig. Sossio Piscopo

Presiede la riunione la sig.ra De Rosa in qualità di Vicepresidente ; funge da verbalizzante la prof.ssa Mastrominico

Constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, il Vicepresidente dichiara valida e aperta la seduta.

DELIBERA n° 125

1. Richiesta dell'ente locale per la realizzazione del micro-nido presso la sede di via Quintavalle

Il DS illustra ai componenti del Consiglio la richiesta di realizzazione di lavori del Micro Nido Comunale avanzata dal Comune di Grumo Nevano.

La DS , tiene a precisare ai membri del consiglio che il 23/10/13 , nell'ambito delle risorse PAC – I annualità 2013, Il Coordinamento istituzionale dell 'Ambito n. 17 (L. 328/00), con propria deliberazione n. 37, ha assegnato al Comune di Grumo Nevano la somma di € 249.599,00 finalizzata alla realizzazione di una struttura ricettiva per l'infanzia (0/36 mesi).

Il giorno 19/01/2015 è stata indetta una conferenza tecnica nella casa comunale ,con il Dott. Mario Paone per l'ASL Napoli 2 Nord e per il Comune di Grumo Nevano il Responsabile del

Settore, perito edile Salvatore Flagiello, allo scopo di valutare ed esprimere il parere igienico sanitario sul progetto esecutivo per la realizzazione di un Micro Nido Comunale da realizzarsi nei locali siti al piano terra del plesso scolastico di via Quintavalle come meglio individuato negli elaborati progettuali redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Di seguito, l'Amministrazione Comunale, comunica alla Preside uscente, Prof.ssa Carmela Scarano, che la struttura sociale con un numero massimo di 25 bambini, doveva essere realizzata utilizzando gli spazi delle aule in cui sono attualmente allocate le tre sezioni della Scuola d'Infanzia, con annesso giardino retrostante, di via Quintavalle. L'Amministrazione Comunale si impegnava altresì, a finanziamento avvenuto, a preparare per le tre sezioni dell'Infanzia, le aule attualmente ospitanti i laboratori siti al piano terra dello stesso edificio, con la creazione di bagni e servizi. Conseguentemente, l'amministrazione provvedeva anche ai lavori per lo spostamento dei laboratori nelle aule libere al 1° piano dell'Istituto stesso.

Il 19/08/2016, il Comune di Grumo Nevano porta a conoscenza alla DS in carica, Prof.ssa Giuseppina Nugnes, che con determina dirigenziale n.22 dell'11/08/2016, della "Centrale Unica di Committenza" del Comune di Frattamaggiore, era stato approvato il verbale di gara e di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dei lavori del Micro Nido Comunale nei locali ubicati al piano terra del plesso scolastico di via Quintavalle; pertanto, il termine di ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il 30 novembre 2016 in quanto è condizione necessaria per essere ammessi al contributo concesso dal Ministero dell'Interno, delibera CIPE 26/10/2012 n.113.

Il giorno 01/09/2016, arriva alla DS la comunicazione che il giorno 05 settembre, la ditta aggiudicataria dava inizio ai lavori per la realizzazione del Micro Nido Comunale e che tali lavori sarebbero terminati entro il 30 settembre.

La DS tiene a precisare ai membri del Consiglio che in nessun verbale precedente si menzionano tali accordi tra la DS uscente, la Prof.ssa Carmela Scarano e il Comune di Grumo Nevano per la realizzazione di tale struttura. Si rende noto inoltre che i locali del piano terra di via Quintavalle, dopo un'ultima ispezione da parte dell'ASL, sono stati interdetti.

Pertanto, prima di deliberare, Il Consiglio d'Istituto richiede:

1. L'attuale parere dell'ASL per il progetto esecutivo, visto che l'ultimo risale al 19/01/2015
2. La messa in sicurezza dei locali in oggetto
3. La destinazione d'uso della Scuola dell'Infanzia
4. Un'ulteriore uscita di sicurezza per la Scuola d'Infanzia
5. Si richiede per iscritto dalla ditta esecutrice "La fenice appalti" e dal Direttore dei Lavori, la data di inizio e termine dei lavori.

Si rimanda al giorno 06 settembre per deliberare.

LA SEDUTA SI SCIoglie ALLE ORE 13:30

Il giorno 06 settembre 2016 alle ore 10.00 viene consegnato al DS il verbale di consegna dei lavori per la realizzazione del micro nido e per la sistemazione dei locali per la scuola dell'Infanzia e la planimetria con l'individuazione delle aree impegnate dal cantiere .

Il Ds illustra ai presenti , gli stessi membri del giorno precedente, l'avvenuta comunicazione di consegna dei lavori di inizio e termine degli stessi sottoscritti dalla ditta appaltatrice sig. Piccolo Giovanni e dal direttore dei lavori Arch. Pasquale Miele previste per il giorno 28/09/2016. Viene trasmessa, altresì, la planimetria del micro nido con la destinazione d'uso dei locali della sc. dell'Infanzia e l'uscita di emergenza richiesta dal Consiglio.

Il Ds ribadisce ai consiglieri che c'è un verbale agli atti della scuola di esito negativo in merito alla messa a terra dell'elettricità e verbali di prescrizioni all'ente comune ,le cui prescrizioni non sono state ottemperate.

Il DS illustra ai consiglieri, altresì, che la zona interessata dai lavori non è in sicurezza e che i laboratori sono stati finanziati dai fondi europei.

Inoltre, l'accatastamento è vietato dalla norma anche per pochi giorni.

Il Consiglio d'Istituto , ciononostante, delibera a maggioranza .

Dalla delibera di cui sopra il DS nella persona di Giuseppina NUGNES se ne discosta per i motivi illustrati ai Consiglieri che riguardano, soprattutto, la sicurezza.

Il Consiglio delibera a maggioranza

LA SEDUTA SI SCIoglie ALLE ORE 12.00

IL SEGRETARIO

F.TO PROF.SSA IMMA MASTROMINICO

IL VICEPRESIDENTE

F.TO G. DE ROSA